

Teil Ost 2015

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Frankenstrasse	12.01. – 02.04.			07.04. – 13.06.						
Morgartenstrasse				07.04. – 13.06.		15.06. – 31.07.				
Murbacherstrasse	26.01. – 13.02.				18.05. – 13.06.					
Sempacherstrasse		23.02. – 02.04.*				15.06. – 31.07.		03.08. – 02.10.		
Habsburgerstrasse						29.06. – 31.07.		05. – 28.08.		
Schlussarbeiten								17.08. – 31.10.		

Vorarbeiten Trottoir

Montag bis Samstag 7 bis 17 Uhr

Hauptarbeiten Strasse

in intensiver Bauweise
Montag bis Freitag 6 bis 23 Uhr
Samstag 7 bis max. 17 Uhr

Schlussarbeiten

im ganzen Quartier Deckbeläge
Trottoir und Markierungen
Montag bis Samstag 7 bis 17 Uhr

Im Frühling **2016** wird im **Teil West** gebaut. Detaillierte Informationen zum Bauablauf Teil West folgen Ende 2015.

* nur zwischen Pilatus- und Frankenstrasse

Allfällige Terminänderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.